特定農業區檢討變更為一般農業區之原則,營建署並配合辦理相關之土地檢討變更作業。109年本府未登記工廠管理及輔導計畫如下:

- 1.辦理未登記工廠說明會:舉辦 15 場次以上未登記工廠宣導說明會,區分輔導納管及轉型、遷廠優先順序,並於宣導會中進行問券調查,俾利後續辦理。
- 2.函文通知工廠納管,並製作相關清冊,包含納管、改善計畫、特定工廠及用地變更相關資料。
- 3.成立專家輔導團(包含水利、農業、環保及消防設備師)協助廠商 辦理撰寫改善計畫、輔導無法納管之業者轉型,遷廠撰寫相關書 件等資料。

2.3 工業區更新活化策略

本府自 100 年起逐年編列預算並積極爭取經濟部工業局補助經費辦理老 舊工業區公共設施更新改善,解決既有工業區公共設施老舊及淹水等問題,為 廠商創造更友善的投資環境,滿足廠商用地需求,以提升產業用地供給效能。

因應廠商投資臺南·本府積極營造良好投資環境·舉凡工商登記、台商回流用地需求媒合、創業育成及因疫情影響廠商之紓困及貸款需求提供專業輔導、並提供專人服務·在工商業登記方面·為簡化民眾申請流程·加速案件完成時效·縮短民眾等待時間·並於今(109)年2月1日成立「工廠設廠馬上辦中心」由市府相關單位建立聯合審查機制·提供建照、使照、消防、環保、衛生等一站式服務。且為加速本市經濟成長及促進產業發展·本府亦積極推動招商引資並執行相關計畫。

參、工業區開發現況

3.1 開發時間

依據「變更學甲都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案(民國 108 年 8 月 20 日發布實施)」、學甲工業區總面積為 71.79 公頃、其土地使用分區為特種工業區、甲種工業區及乙種工業區等、係於民國 70 年 10 月 21 日發布「變更及擴大學甲都市計畫案」中規劃設置、該學甲都市計畫計畫自民國45 年 4 月 20 日公告發布實施至今已逾 60 年、歷次通盤檢討歷程整理如下:

- 一、內政部核定學甲都市計畫:民國 45 年 4 月 20 日發布實施。
- 二、變更及擴大學甲都市計畫案:民國 70 年 10 月 21 日發布實施。
- 三、變更擴大學甲都市計畫(第一次通盤檢討)案:民國 77 年 10 月 15 日發布實施。
- 四、變更學甲都市計畫(第二次通盤檢討)案:民國 88 年 8 月 27 日發布實施。
- 五、變更學甲都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案:民國 108 年 8 月 21 日發布實施。

3.2 公共設施配置狀況

學甲都市計畫工業區內各項公共設施面積及開闢情形整理如表 3-1。

寬度 長度 道路名稱 開闢情形 項目 (m) (m) 台 19 線省道中央公路 3,749 己開闢 24 1 2 市道 174 號 20 3,038 己開闢 己開闢 2-1 大順路 18 894 道路 自一號道路北段至迴車道 15 1,510 已開闢 3-12 台19線省道中央公路 20 2,207 已開闢 1-1

表 3-1 學甲工業區計畫道路開闢情形一覽表(1/2)

資料來源:變更學甲都市計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案。

3.3 生產營運現況

依據工商行政科提供之工廠登記資料,截至 108 年 12 月底止,本工業區目前生產營運中總計 41 家,主要進駐之產業類別以紡織、食品及塑膠製品為主,設廠面積約為 51.10 公頃,以計畫工業區面積計算,占本工業區可設廠用地面積之 71.18%,尚可供廠商設廠面積約為 20.69 公頃。

肆、工業區改善計畫說明

4.1 工業區現況課題分析與因應對策

學甲工業區內雨水逕流主要流入 M 幹線雨水下水道,內政部營建署已核定本府 2 億 3,363 萬元辦理學甲區 M 幹線抽水站及調節池工程,抽水站將設置於 M 幹線下水道出口處,將工業區內水抽入瓦寮排水,M 幹線抽水站工程目前尚在設計階段,預計 110 年 5 月發包。詳圖





圖 4-1 區域排水說明圖

本工業區內興業路下方雨水下水道 M 幹線支線現況係以逆坡方式向南接入既有明渠南山寮小排一·經南山寮小排一向北匯入台 19 線下方之 M 幹線·因銜接段為逆坡造成排水困難。

本次改善位置如圖 5-1 所示,M 幹線支線沿興業路配合既有箱涵渠底高程,由新設雨水下水道連接至台 19 線下方之 M 幹線,箱涵尺寸採 $W \times H = 1.2 m \times 1.2 m (L = 80.0 m)$ 。



圖 4-2 雨水下水道改善路段位置圖




淹水照

4.2 改善計畫構想與預期成效

一、排水改善構想及數量

本次計畫針對工業區雨水下水道系統予以改善,以提升防洪效果。 預計新建 80 公尺雨水下水道將工業區內 M 幹線支線連接主幹線,雨水下水道改善斷面示意圖如圖 4-1,數量統計如表 4-1,發包工程經費概估 詳表 4-2。



註:實際設計圖待設計作業執行後方定案,各項工程施作數量以結算為主

圖 5-4 箱涵設計斷面示意圖

表 5-2 雨水下水道改善長度表

改善雨水下水道名稱	改善後斷面(m)	長度 m
M1-1~M1(M 幹線支線)	W*H=1.2*1.2	80

4.3 土地取得方式

本計畫工程位於既成道路之公有地範圍內·雨水下水道改善工程位置未涉及土地取得。

4.4 招商計畫

為加速本市經濟成長及促進產業發展·本府積極推動投資招商·除宣傳臺南優質投資環境及產業群聚優勢·亦強化本市企業與外商協會或臺商組織等交流平台·以挖掘潛在投資廠商案源·吸引國內外廠商投資臺南·同時提供企業

全方位投資服務·協助排除投資障礙·促進企業加速落實投資。招商計畫包含開發潛在投資案源、邀請潛在投資者拜訪臺南市轄內投資標的、辦理投資交流活動及提供投資招商諮詢服務等。

加速廠商工廠登記案件完成時效、縮短等待時間,更於今(109)年2月成立「工廠設廠馬上辦中心」,建立聯合審查機制,由本府相關單位提供建照、使照、消防、環保、衛生等一站式服務,使廠商設廠營運更為迅速便捷。

伍、財務計畫

5.1 直接工程費預估

依前述改善計畫,本計畫直接工程經費概估詳表 5-1。

單價(元) 複價(元) 備註 項次 丁程項目 單位|數量| 壹.一直接工程費 M 幹線支線箱涵工程 30,000 2,400,000 含道路復舊費用 80 1 m $(W^*H=1.2x1.4m)$ 240,000 (壹.一)*10% 240,000 壹.二|雜項工程 式 1 式 230,000 230,000 工業區道路連接省道 壹.三 交通維持費 1 壹.四 環境保護措施及勞工安全衛生費 79,200 79,200(壹.一~二)*3.0% 式 1 壹.五工程品質管制作業費 52,800 (壹.一~二)*2.0% 1 52,800 297,200 約(壹.一~五)*10.0% 壹.六 包商利潤、管理費(含保險費) 式 1 297,200 148,600 (壹.一~五)*5.0% 壹.七 營業稅 式 1 148,600 發包工程費合計 3,447,800

表 5-1 直接工程經費概估表

5.2 整體經費預估

本計畫之整體經費預估詳如表 5-2 所示。

表 5-2 開發經費預估表

	項目	費用	備註
(—)	直接工程費	3,447,800	
1	L排水改善工程	3,447,800	
(二)	工程設計監造費	182,000	依公共工程技術服務監造費用百分比法計 算8%
(三)	工程管理費	99,000	依中央政府各機關工程管理費支用要點分 段計列(不含保險費·營業稅)
(四)	工程預備費	121,200	包含空氣污染防治費與材料試驗費-檢據核銷
合計-	不含土地費用	3,850,000	

5.3 預定請款期程

依據 貴局之補助要點之請款相關規定, 擬定之補助請款期程如表 5-3 所示。

<u> </u>	款項	請領時點	撥付金額 (萬元)	預期申請期程
	第1期款	工程決標後 10 日內·30%	945,000	110/7/31
	第2期款	期中稽核合格後 10 日內 · 30%	945,000	110/10/15
110年	第3期款	期末稽核合格後 10 日內 · 35%	1,102,500	110/11/30
	第4期款	工程結算後 10 日內 · 5%	157,500	110/12/20
		合計	3,150,000	-

表 5-3 申請補助請款期程

5.4 自籌經費來源說明

依規定本府申請強化地方工業區公共設施補助方案最高可向 貴局申請補助 82%之款項,其餘款項由臺南市政府年度預算提撥 18%,籌措經費來源詳表 5-4。

經費來源	撥付比例	金額
工業局	82%	3,150,000
臺南市政府	18%	700,000
合	計	3,850,000

表 5-4 籌措經費來源表

陸、預定執行進度

6.1 各工程執行進度

本計畫預定「排水工程」等一項工程‧預定排水改善長度 80 公尺。預定於 110 年 2 月 1 日至 110 年 12 月 31 日執行完畢‧而預計於 110 年 5 月 31 日完成設計決標‧110 年 7 月 20 日完成工程決標‧預計於 110 年 9 月 15 日完成進度 30%‧並於 110 年 12 月完成工程結算。

6.2 整體工程執行進度

本計畫里程碑:110/6/15 本案完成工程細部設計。

本計畫之整體計畫期程及工程執行進度詳如表 6-1 所示,總工程進度達百分之三十(預計 110 年 9 月 15 日)及百分之一百(預計 110 年 11 月 15 日)之次日起兩周內提送期中報告及期末報告。

110年 期程 工作項目 (月) 5 10 11 12 2 辦理設計招標及簽約 5 丁程細部設計作業 1 辦理工程發包簽約 2 四 5 工程施作 五 工程結算驗收 1 30% 100% 工程進度

表 6-1 整體計畫期程及工程執行進度

柒、工業區營運計畫

7.1 工業區營運管理機制

本計畫之工業區係屬都市計畫工業區·區內公共設施維護由本府各主管機關依權責辦理·本案區域排水改善涉本府水利局權責;另有關招商事宜·由本府經濟發展局設有招商服務單一窗口及「工廠設廠馬上辦中心」·積極協助廠商設廠投資。

7.2 更新後維護經費來源說明

本工程完工驗收後,由本府水利局維護管理,保固期間內如有涉及保固責任,則由承包商進行修繕,保固期滿後,則由臺南市政府編列公務預算,除進行例行性巡檢維護外,另並辦理相關緊急搶修等工作維管事宜。

捌、預期效益

本工程於改善完成後,預期效益如下:

- 一、保護區內廠商及員工生命財產安全。
- 二、提升區內防洪標準,營造更佳之生產環境。

表 8-1 本計畫開發效益指標概估表

項目	全區
引進或影響廠商家數(家)	3
投資額(萬元)	1,300
產值(萬元)	1,500
創造就業人數 (人)	43