檔　　號:
保存年限:

文化部 函

地址：新北市新莊區中平路439號南棟
聯絡人：劉陶欣
電話：02-8512-6336
傳真：02-8995-6607
信箱：TH11199@moc.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國113年4月16日
發文字號：文源字第1133009796號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明（113D008073_113D2006370-01.pdf）

主旨：所送113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」申請補助案（第四次核定），復如說明，請查照。

說明：

一、旨案經審查核定補助總經費計新臺幣（下同）1億6,555萬1,000元整，個案核定經費額度詳附件，請納入年度預算專款專用；個案綜合審查意見、修正執行計畫書提送時間、請款程序及執行注意事項等，將另函通知辦理。

二、計畫執行期間原則至113年12月31日止（或按個案計畫書所載期程），請貴府配合事項如下：

(一)督導所屬計畫儘速趕辦先期準備作業之相關工作。

(二)確實檢視現況及計畫需求，並進行必要的評估作業及後續相關程序。

(三)輔導所屬計畫實際執行，提供相關行政、專業協力、輔導或諮詢。

(四)督導及查核所屬計畫之執行進度與品質，於每季首月（1、4、7、10月）10日前，彙整提報前一季執行進度管

考報表至本部，並對重大落後或執行異常之計畫，優先進行訪視輔導及協處。

(五)配合本部需要，辦理相關計畫查核及訪視輔導事項。

正本：臺南市政府
副本：臺南市政府文化局、本部藝術發展司(均含附件) 電子公文交換章 2021/04/17 08:10:38

113年臺南市「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」審查意見表(第四次核定)

113年4月17日

項次	縣市別	計畫名稱	執行單位	核定額度(千元)			綜合審查意見	備註
				資本門	經常門	合計		
19	臺南市	臺南文化中心升級整建計畫	臺南市政府文化局	165,551		165,551	建築老舊，具整建需求以提升場館專業性及安全性，符合場館內外機能或空間擴充調整原則。	二階
合計				**165,551**		**165,551**		

第4屆 第3次定期會 決議案 4883

文化部
113 年地方藝文場館及文化資產多元活化計畫

計畫名稱
臺南文化中心升級整建計畫

執行單位：臺南文化中心藝文場館

中 華 民 國 113 年 1 月 25 日

計畫基本資料表			
計畫名稱	**臺南文化中心升級整建計畫**		
申請單位	臺南市政府	聯絡人	股長方議震
聯絡電話	06-2692864*600	E-mail	faich@mail.tainan.gov.tw
執行單位	文化局	負責人	局長謝仕淵
聯絡地址	臺南市安平區永華路二段 6 號 13 樓	統一編號	36724710
實施期程	中華民國 113 年 01 月 01 日至 116 年 06 月 30 日止		
實施地點	台南市東區中華東路 3 段 332 號		

計畫摘要說明

臺南文化中心升級整建工程計畫如下：

（一）增建新的建築物－

1. 辦公空間，集中藝術展演活動策劃、執行、推廣與宣傳；
2. 建置圖書創客空間；
3. 另原既有文化中心 1 樓大部分空間長時被佔用違規使用，透過本次增建，回歸作為原法定防空避難空間使用、以符合法規與安全。

（二）擴建既有建築物－

1. 增大原演藝廳大廳等候空間(面積)，演藝廳大廳現況進深僅約 10 米，因閱聽民眾日益成長、難因應目前規模與需求，故應予以擴充。本次外擴建大廳，進深達 21 米以上，以俾容納更多來訪閱聽民眾容留空間；並重新調整服務臺位置，以改善閱聽民眾容留空間，且增設男女生廁所空間。
2. 增大半戶外門廊空間(面積)、並重新調整閱聽民眾動線。
3. 增建滿足法定停車空間、並兼做防空避難空間使用。

4.整修具有紀念性之不銹鋼塑藝術品(永生鳳凰)及清潔。
5.增大原演藝廳地上 1 層之後台化妝空間、浴廁間…，以滿足現代表演團體需求、並藉以改善無障礙及友善空間。
6.整建汰換舞台木地板，以俾與新後台空間地坪之順平。
7.原演藝廳地下 1 層之親子閱覽室、音樂圖書室…長時佔用空間，恢復原(使照用途)防空避難室使用。
8.增大原生劇場後場空間、並改善無障礙及友善空間。
9.增大文物陳列館展覽空間、並改善無障礙及友善空間。

（三）整建既有建築物－

改善既有建築本體之防水與外觀：臺南文化中心各棟建築物於民國 99 年(2010)進行外牆整修，迄今已逾 12 年，當時外牆以「塗料」直接覆蓋於既有二丁掛磚面上，目前「塗料」退色、老化、防水劣化，已呈現水進入並含流於塗料與二丁掛磚間，滲、漏水狀況嚴重；今外牆以「乾掛金屬版」作為本次外牆改造之重點；並以斷水路、防水層、提升排水功效等 3 層防漏水工法，作為防水之長久對策。

本中心雖於民國 103 年(2014)整修部分觀眾席廁所、調整廁所配置及數量，減少女性如廁排隊時間，惟一樓大廳等待空間長期廁所使用仍不便；本次將於一樓大廳電梯兩側增設廁所(含無障礙、親子廁所…)，將增加必需的衛生器具數量，改善廁所排隊等待之時間。

整建計畫如下：

1.整建既有建築物之整體外觀；
2.原演藝廳 3-5 樓閱聽民眾等候空間及走廊、樓梯動線改善；
3.整建既有廳舍迴廊屋頂之防水；
4.整建既有廳舍屋頂之防水；
5.整建既有廳舍地下室外牆之防水；
6.整理全區景觀道路排水及綠美化；
7.整建(縮小)原水體(景觀滯洪池)空間、以俾日常管維；
8.整建全區電力系統與設備，以提高本場廳舍專業設備使用安全性及日常管維；
9.整建全區消防系統與設備，以提升本場廳舍來館閱聽民眾之使用性及日常管維；

貳、計畫緣起及目標

一、計畫緣起 ：

臺南文化中心建築物已近40年，在文化部及市政預算支持下，於民國99年歷經大型整建，透過全面規劃翻轉，成為大臺南地區溪南重要專業劇場。然為因應消防安檢規定，期透過空間機能調整(大廳外擴及增建)，重新賦予臺南文化中心發展新機，解決空間長期不足及地下室防空避難空間消防法規適法性問題。

二、計畫目標：

13 年的藝文場館營運升級計畫，讓臺南市政府文化局轄下各藝文場館豐富了節目內涵與專業素養，推動了各項藝文扎根，培育專業人才，逐步建構專業劇場的定位與品牌形象，也逐步建構出臺南自我的發展方向。

參、計畫期程與實施地點

一、計畫期程

113 年 01 月 01 日至 116 年 6 月 30 日止。

二、實施地點 ： 台南市東區中華東路 3 段 332 號

肆、計畫內容

臺南文化中心場館營運至今已逾 39 戴，透過全面規劃翻轉，成為大臺南地區溪南重要專業劇場。然為因應消防安檢規定，期透過空間機能調整，重新賦予臺南文化中心發展新機，解決空間長期不足及地下室防空避難空間消防法規適法性問題。

一、 工作項目：

1. 增建辦公空間及圖書創客空間；
2. 增大原演藝廳大廳等候空間(面積)，進深達 21 米以上；
3. 增大半戶外門廊空間(面積)、並重新調整閱聽民眾動線；
4. 擴建地下 1 層以滿足法定停車空間、並兼做防空避難空間使用；
5. 整修具有紀念性之不銹鋼塑藝術品(永生鳳凰)及清潔；
6. 增大原演藝廳 1 樓之後台化妝空間、浴廁間…無障礙及友善

化；

7. 整建汰換舞台木地板，以俾與新後台空間地坪之順平；
8. 原演藝廳地下 1 層之長時佔用空間，恢復原防空避難室使用；
9. 調整原生劇場 2 樓後場空間、增設電梯以改善無障礙及友善空間；
10. 增大文物陳列館 2 樓展覽空間、並改善無障礙及友善空間；
11. 整建既有建築物之防水及整體外觀；
12. 原演藝廳 3-5 樓閱聽民眾等候空間及走廊、樓梯動線改善；
13. 整建既有廳舍迴廊屋頂之防水；
14. 整建既有廳舍屋頂之防水；
15. 整建既有廳舍地下室外牆之防水；
16. 整理全區景觀道路排水及綠美化；
17. 整建(縮小)原水體(景觀滯洪池)空間、以俾日常管維；
18. 整建全區電力系統與設備、全區消防系統與設備；
19. 演藝廳專業(燈光)設備增加訊號線路及鏡框牆喇叭移設；
20. 觀眾席更新、坡道地坪順平及地毯更新、天花板劣化修整裝修。

二、 執行方式：

本次以臺南文化中心主體建物為規劃設計基底，解決演藝廳空間、動線和防水課題。

1. 執行策略：
   （1）增建工程-辦公空間及圖書創客空間
   （2）整建工程-既有建築物演藝廳大廳與後台空間及法定停車空間兼防空避難室
   （3）整建工程-既有建築物整體外觀及外牆與屋頂防水整建工程
2. 規劃設計成果概述：
   （1）整建工程-既有建築物整體外觀及外牆與屋頂防水整建工程
   （2）擴建演藝廳一樓入口大廳空間、調整服務台位置，以容納更多觀眾
   （3）整建後台技術團隊服務空間
   （4）整建法定停車空間
   （5）整建演藝廳正立面帷幕及演藝廳各層觀眾等待空間及走廊串連動線

（6）整建地下一樓之親子閱覽室、音樂圖書室、排練室等空間，恢復作為防空避難室原使用途

（7）整建演藝廳三樓以上各層觀眾等待空間及走廊串連動線，將原佔用之辦公室遷移至他處合適之辦公處所

（8）整體(演藝廳、文物陳列館、原生劇場)建築群防水

伍、執行期程與預計進度(113-116).

113

進度 項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
檢討標案	●	●	●									
開標、評選										●	●	●
施工				●	●	●	●	●	●	●	●	●
驗收、改善、結案												

114

進度 項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
檢討標案												
開標、評選												
施工	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
驗收、改善、結案							●	●	●	●	●	●

115

進度 項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
檢討標案												
開標、評選												
施工	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
驗收、改善、結案												

116

進度 項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
檢討標案												
開標、評選												
施工												
驗收、改善、結案	●	●	●	●	●	●						

月份	113～116 年工作摘要
113/01	提送計畫書至文化部核備
113/01-12	(第 01 期工程)施工工期，第一年度
113/01-09	(第 02 期工程)規劃設計期間，含細部設計
113/10-12	辦理(第 02 期)工程發包招標作業
114/01-06	(第 01 期工程)施工工期，第二年度
114/07-12	(第 01 期)工程驗收，提送至文化部辦理竣工
114/07-12	(第 02 期工程)施工工期，第一年度
115/01-12	(第 02 期工程)施工工期，第二年度
116/01-06	(第 02 期)工程驗收，提送至文化部辦理竣工

陸、工程經費概算表

單位：元

項次	工作內容	單位	數量	單價	複價	備註
一	**直接工程費**					
一.1	增建- 中心辦公室及創客空間、 垃圾集中儲藏空間	式	1	106,148,000	106,148,000	
一.2	整建- 原生劇場無障礙及友善空間	式	1	13,179,000	13,179,000	
一.3	整建- 文物陳列館無障礙及友善空間	式	1	2,473,000	2,473,000	
一.4	整建- 演藝廳部分專業設備(更新)	式	1	1,200,000	1,200,000	
	小計　一、直接工程費				123,000,000	
二	**間接工程費**	間接工程費含： 稅捐、包商利潤及保險費、職業安全衛生管理費、 工程品質管理作業費、材料及材料設備抽驗試驗費、 環境保護及交通維持費…等				
二.1	增建- 中心辦公室及創客空間、 垃圾集中儲藏空間	式	1	13,852,000	13,852,000	
二.2	整建- 原生劇場無障礙及友善空間	式	1	1,778,000	1,778,000	
二.3	整建- 文物陳列館無障礙及友善空間	式	1	333,000	333,000	
二.4	整建- 演藝廳部分專業設備(更新)	式	1	162,000	162,000	
	小計　二、間接工程費				16,125,000	
三	**其他費用**	自辦工程費含： 公共藝術設置費、物價指數調整費及預備費、 工程管理費、規劃設計監造費、行政規費…等				