臺南市南化區

114年度南化區玉山里自來水公司專案補助
路面劣損預拌混凝土維護改善計畫書

中 華 民 國 1 1 4 年 0 4 月

玉山里 里長 邱水森

114年度南化區玉山里自來水公司專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善計畫書

一、計畫緣由：

由於經濟部水利署與台灣自來水公司之南化水庫及關埔頂淨水廠等座落南化區境內，近年來因風災後進行一系列陸上清淤及水庫抽泥工程，除因大型運輸車承載大量砂土來往造成道路破損及塵沙彌漫影響居民生活外，水庫抽泥之放流水常有堵塞下游農民灌溉用抽水馬達，進而影響農民農作及農業生產，故陳請台灣自來水股份有限公司於進行施作一系列影響居民之工程時，應本著改善建設的精神，適當提撥經費補助 684m3 混凝土回饋地方。

二、計畫概要：

(一)路面改善

平穩的村里道農路面，提供民眾通行及農作便利安全，改善維護路面為民眾引頸企盼之期望。

(二)施設位置

維持路面平整於玉山里轄內計約 21 處路面，其平均寬度約 2.5m 至 4.5m，厚度約 0.12m 或 0.15m，總長度約 2,116m 之路面維護改善，合計需預拌混凝土 684m3。

三、計畫期程：本計畫預定工作進度自 114 年 5 月 1 日開辦至 114 年 12 月 31 日完成。

期間(年月)	114 年	114 年
工作項目	5 月	12 月
辦理財物採購招標	[redacted]	
預拌混凝土	[redacted]	[redacted]

四、所需經費：略，如財物預算表。

南 化 區 公 所

財務預算表

工程名稱:114 年度南化區玉山里自來水公司專案補助路面劣損預拌混凝土維護改善

工程地點:玉山里

工程項目名稱及說明		單位	數量	單價	總價	備註
壹	發包工作費					
1	140kg/cm2 預拌混凝土(運至工地)	m3	684.00	2,500.00	1,710,000	
	合計				1,710,000	

玉山里長 邱永森

114年度南化區玉山里自來水公司專案補助路面劣損預拌混凝土

序號	申請人	長度(m)	均寬(m)	厚度(m)	方數(m3)	地名	GPS(TW97)	備註
1	邱文献	130	2.5	0.12	39	下頭農路	起點(199947.305,2552126.519)	
2	邱清和	100	2.5	0.12	30	柚仔腳農路	起點(201044.497,2551071.619)	
3	林銀來	80	2.8	0.12	27	露竹南農路	起點(201387.513,2552334.480)	
4	江國雄	85	2.6	0.12	27	田洋農路	起點(200557.198,2552931.925)	
5	江金財	170	2.5	0.12	51	車寮仔農路	起點(200067.395,2553622.257)	
6	毛昆忠	200	3	0.12	72	車寮仔農路	起點(200116.966,2553246.592)	
7	張進福	70	2.5	0.12	21	下頭農路	起點(200027.854,2551668.587)	
8	邱建銘	50	2.5	0.12	15	小雲籠農路	起點(199610.213,2551858.277)	
9	林金甲	90	2.5	0.12	27	大坪頂農路	起點(199747.274,2552041.238)	
10	毛海瑞	100	2.8	0.12	34	頭份農路	起點(198643.299,2552143.202)	
11	溫劉月好	130	2.5	0.12	39	柚仔腳農路	起點(201320.099,2551243.928)	
12	張榮輝	160	2.8	0.12	54	柚仔腳農路	起點(200880.660,2551351.493)	
13	曾士能	100	2.5	0.12	30	隘寮腳農路	起點(200144.089,2552499.473)	
14	蔡明詳	173	2.5	0.12	52	山尾寮農路	起點(196902.617,2550964.892)	
15	黃國洲	50	2.5	0.12	15	七苓農路	起點(196790.564,2551676.704)	
16	丁德福	110	2.5	0.12	33	七苓農路	起點(196911.407,2552012.359)	
17	林志明	80	2.7	0.12	26	龍湖寺	起點(198359.090,2547812.001)	
18	林志明	70	2.5	0.12	21	金馬寮農路	起點(195750.927,2544674.903)	
19	林志明	30	4.5	0.15	20	北投農路	起點(198726.187,2547983.265)	
20	林志明	78	3.5	0.12	33	大草崙農路	起點(198687.317,2548831.075)	
21	王財福	60	2.5	0.12	18	柚仔腳農路	起點(200653.305,2551386.122)	
	合計	2116			684			

玉山里長 邱永森

1.下頭農路路面改善(計 39m3)、申請人：邱文献



2.柚仔腳農路路面改善(計 30m3)、申請人：邱清和



3.露竹南農路路面改善(計 27m3)、申請人：林銀來



4.田洋農路路面改善(計 27m3)、申請人：江國雄



5.車寮仔農路路面改善(計 51m3)、申請人：江金財



6.車寮仔農路路面改善(計 72m3)、申請人：毛昆忠



7.下頭農路路面改善(計 21m3)、申請人：張進福



8.小雲籠農路路面改善(計 15m3)、申請人：邱建銘



9.大坪頂農路路面改善(計 27m3)、申請人：林金甲



10.頭份農路路面改善(計 34m3)、申請人：毛海瑞

