者籌組審查委員會，依補助作業規範辦理申請案計畫審查作業。

(2)廣續透過畜產品冷鏈專家輔導團隊協助升級肉品市場之冷鏈系統：因應升級肉品市場之冷鏈系統之設施（備），由財團法人農業科技研究院成立肉品批發市場畜產品冷鏈工作小組，盤點有意願申請改善設施（備）之肉品市場冷鏈破口，協助肉品市場撰寫申請案計畫書，另安排2位專家學者至申請補助案之肉品市場進行專案場域輔導。

(3)落實縣市政府及肉品市場對計畫執行進度之控管：為利於各申請計畫書能如期執行，計畫核定後將每月一次召集11處申請縣市政府及肉品市場，討論各處計畫執行之進度及確認落後原因。協助並持續追蹤落後原因是否改善，以達計畫如期程完工。

（四）實施方法與步驟：

1.修訂「肉品批發市場畜產品冷鏈設施(備)補助作業規範」並辦理計畫審查：

(1)依據前年度執行經驗針對申請資格及條件、申請審查與查核作業、補助項目及標準等項目以及相關表單進行審視與修正，改善計畫審查與後續督導作業流程，搭配我國肉品市場現況進行冷鏈建置相關補助，以加速建置全國肉品批發市場畜產品冷鏈體系，升級產銷品質與減少耗損，達到畜產品冷鏈不斷鏈，進而提升價值與安全，促進農民收益。

(2)申請補助對象為依「農產品市場交易法」設立之肉品批發市場，並透過所轄地方政府進行補助及督導執行。補助項目以「屠宰作業區」、「屠體預冷區」、「去骨分切及加工區」及「冷凍倉儲及運送區」等設施與設備為主，本會得依預算編列及各單位執行情況調整補助經費額度。

(3)申請審查與查核作業由輔導單位財團法人農業科技研究院協助，各申請單位填具申請資料包括：申請書及證明文件、肉品批發市場冷鏈設施及設備規劃書及切結書，並組成「肉品批發市場畜產品冷鏈工作小組」（下稱工作小組）進行文件審查與提送補助單位行政院農業委員會。

(4)工作小組安排2位專家學者協助完善肉品批發市場計畫書及場域輔導，並遴選9位專家學者召開審查委員會辦理計畫審查，審查通過者，經依委員會審查意見修正後，由受補助單位函送行政院農業委員會辦理計畫審查核定作業。

(5)計畫經核定後，函送各受補助單位落實執行。受補助單位應依行政院農業委員會主管計畫經費處理作業規定辦理計畫結案事宜及繳交成果報告，計畫成果未完成及逾期繳送者，除應全數繳回未完成經費，將酌減下年度補助經費。

2.廣續透過畜產品冷鏈專家輔導團隊協助升級肉品市場之冷鏈系統：

(1)由工作小組安排2位專家學者赴肉品市場進行專案場域輔導，針對本年度申請之12處肉品市場進行冷鏈缺口盤點、現場場域規劃及提供冷鏈系統升級建議。

(2)本年度申請12處肉品市場包括：宜蘭縣肉品市場股份有限公司、桃園市肉品市場、新竹肉品市場股份有限公司、台中市大安區肉品市場、彰化縣肉品市場股份有限公司、南投縣農產運銷股份有限公司、雲林縣肉品市場股份有限公司、嘉義市肉品市場股份有限公司、臺南市肉品市場股份有限公司、高雄市岡山肉品市場(112年新申請)、屏東縣肉品市場

核定本

(112年新申請)及花蓮縣農產運銷股份有限公司。

(3)場域輔導工作部分，由畜產品冷鏈專家輔導團隊針對各肉品市場「屠宰作業區」、「屠體預冷區」、「去骨分切及加工區」及「冷凍倉儲及運送區」等設施與設備實施冷鏈不斷鏈建置規劃，會同肉品市場進行交流並提供建議，以期未來各市場能夠落實畜產品冷鏈不斷鏈之目標。另邀請行政院農業委員會動植物防疫檢疫局(下稱防檢局)專家至112年新申請之肉品市場，進行冷鏈建置與HACCP務實面課程，提升肉品市場對屠宰場導入HACCP之認知與規劃能力。

(4)經畜產品冷鏈專家輔導團隊及防檢局專家場域輔導後，由12處肉品市場依專家建議修正申請書，並由受補助單位函送本會提出計畫申請。本年度提送計畫書計有11處肉品市場，包含：宜蘭縣肉品市場股份有限公司、桃園市肉品市場、新竹肉品市場股份有限公司、台中市大安區肉品市場、彰化縣肉品市場股份有限公司、南投縣農產運銷股份有限公司、雲林縣肉品市場股份有限公司、嘉義市肉品市場股份有限公司、臺南市肉品市場股份有限公司、高雄市岡山肉品市場及花蓮縣農產運銷股份有限公司。

(5)工作小組持續彙集113年度可能申請改善冷鏈設施設備計畫之肉品市場資訊，並與各肉品市場及地方政府進行冷鏈補助計畫特性說明和重點溝通，盤點有意願申請改善設施（備）之肉品市場冷鏈破口，建議冷鏈規劃方向與協助113年度各場計畫書撰寫相關事宜。

3.落實縣市政府及肉品市場對計畫執行進度之控管：

(1)為利於各申請計畫書能如期執行，本計畫強化查核輔導機制，由工作小組建立追蹤窗口主動監督查核，並定期召開進度協調會議，以利補助單位、輔導單位、受補助單位及肉品市場能同步掌握計畫進度，並發揮監督、輔導、協調與解決問題之功能，落實計畫進度、如期完工。

(2)工作小組追蹤受補助單位督導考核所轄肉品批發市場，確保受補助單位在計畫執行期間主動督導查核，以確保計畫執行情形及進度符合計畫核定內容。

(3)受補助單位應指派專人於每月15日前查核所轄肉品批發市場辦理計畫期程與進度，並向工作小組窗口進行回報。查核點包括：

A.肉品市場設施(備)採購或工程相關標案上網公告或辦理議價
B.肉品市場設施(備) 採購或工程相關決標或完成議價
C.肉品市場設施(備)進行採購或施工
D.採購驗收付款完成

(4)每項查核點需註明：

A.預計完成日期
B.未逾期進度說明
C.逾期進度說明
D.已完成及說明
E.遭遇困難
F.解決方案

(5)追蹤與督導各肉品市場辦理冷鏈處理現代化相關設備（施）改善工程：

A.各肉品市場進行冷鏈處理現代化相關設備（施）改善工程規劃及提報相關主管機構。

核定本

B.計畫核定後，各肉品市場依採購法相關規定辦理公開招標程序完成發包及施工。

C.施工完竣後，依規定辦理驗收，驗收後辦理決算作業及會計結束報告

(6)工作小組於每月底邀集受補助單位與肉品批發市場召開進度協調會議，針對當月及整體進度進行檢討與解決問題，會議之召開得視市場執行及專案程度進行調整。如發生未如期回報、計畫進度逾期或其他可能造成影響計畫進度，或不合理延宕事宜，工作小組將函文通知受補助單位函復矯正方案，以確保如期完工，並陳報行政院農業委員會，作為後續補助經費調整之參考。

（五）重要工作項目：

重要工作項目	工作數量				預算金額(千元)		實施地點	備註
	單位	全程計畫目標110年1月至113年12月	至111年度止累計成果	本年度預定目標	農委會經費	其他配合經費		
修訂「肉品批發市場畜產品冷鏈設施(備)補助作業規範」及盤點缺口暨受理審查	案	1	1	1	5,374	23	11處肉品市場(宜蘭縣、桃園市、新竹縣、臺中市大安區、雲林縣、嘉義市、花蓮縣、彰化縣、南投縣、臺南市、高雄市岡山區)	
計畫執行進度控管與協調會議	處	21	13	11	650	3	11處肉品市場(宜蘭縣、桃園市、新竹縣、臺中市大安區、雲林縣、嘉義市、花蓮縣、彰化縣、南投縣、臺南市、高雄市岡山區)	全程目標為每年追蹤協調含新申請與延續申請之肉品市場各年累計21案

核定本

宜蘭縣肉品市場股份有限公司112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	處	1	0	1	67,018	28,722	宜蘭縣肉品市場股份有限公司	
桃園市肉品市場112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	處	1	0	1	368,900	158,100	桃園市肉品市場	
新竹肉品市場股份有限公司112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	處	1	0	1	70,000	30,000	新竹肉品市場股份有限公司	
臺中市大安區肉品市場112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	處	1	0	1	35,639	15,274	臺中市大安區肉品市場	
彰化縣肉品市場股份有限公司112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	處	1	0	1	75,950	32,550	彰化縣肉品市場股份有限公司	
南投縣農產運銷股份有限公司112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	處	0	0	0	31,463	13,485	南投縣農產運銷股份有限公司	
雲林縣肉品市場股份有限公司112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	處	1	0	1	297,514	127,506	雲林縣肉品市場股份有限公司	

嘉義市肉品市場股份有限公司112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	處	1	0	1	56,651	6,295	嘉義市肉品市場股份有限公司	
臺南市肉品市場股份有限公司112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	處	1	0	1	20,741	8,890	臺南市肉品市場股份有限公司	
高雄市岡山肉品市場112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	處	1	0	1	17,202	7,373	高雄市岡山肉品市場	
花蓮縣農產運銷股份有限公司112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	處	1	0	1	35,000	15,000	花蓮縣農產運銷股份有限公司	

（六）預定進度：

重要工作項目	工作比重%	預定進度	112年				備註
			1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	
修訂「肉品批發市場畜產品冷鏈設施(備)補助作業規範」及盤點缺口暨受理審查	1	工作量或內容	修訂補助作業規範，進行肉品市場計畫受理與審查	協調受補助單位及協助辦理計畫核定作業，計畫執行進度控管與協調會議	計畫執行進度控管與協調會議，輔導肉品市場冷鏈規劃與下年度計畫書撰寫	計畫執行進度控管與協調會議，輔導肉品市場冷鏈規劃與下年度計畫書撰寫	
		累計百分比	30	50	75	100	
宜蘭縣肉品市場股份有限公司112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	6	工作量或內容	設備（財物）/工程標案評估規劃審核	設備（財物）/工程招標、簽約、發包，工程相關使用執照申請	設備（財物）採購/工程招標施工	工程招標施工與年度驗收	
		累計百分比	25	50	75	100	
桃園市肉品市場112年冷鏈處理現	34	工作量或內容	計畫相關標案資料收集	規劃設計監造/設備	規劃設計監造/設備	設備（財物）採購/工	

核定本

代化相關設施（備）改善工程				（財物）/工程標案評估規劃審核	（財物）/工程招標、發包與施工	設施工與年度驗收
		累計百分比	25	50	75	100
新竹縣肉品市場股份有限公司112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	6	工作量或內容	申請土地增加容許使用項目	規劃設計監造/設備（財物）/工程標案評估規劃審核	規劃設計監造/設備（財物）/工程招標、發包與施工	設備（財物）採購、測試運轉/工程施工與年度驗收
		累計百分比	25	50	75	100
臺中市大安區肉品市場112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	9	工作量或內容	計畫相關標案資料收集	規劃設計監造/設備（財物）/工程標案評估規劃審核	規劃設計監造/設備（財物）/工程招標、發包與施工	設備（財物）採購、安裝/工程施工與年度驗收
		累計百分比	25	50	75	100
彰化縣肉品市場股份有限公司112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	7	工作量或內容	工程相關使用執照等證照申請	設備（財物）/工程標案評估規劃、工程設計	設備（財物）招標、發包、工程施工	設備（財物）採購、工程施工與驗收使用
		累計百分比	25	50	75	100
南投縣肉品運銷股份有限公司112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	3	工作量或內容	計畫相關標案資料收集	規劃設計監造/設備（財物）/工程標案評估規劃審核	規劃設計監造/設備（財物）/工程招標、發包與施工	設備（財物）採購、安裝試運轉/工程施工與年度驗收
		累計百分比	25	50	75	100
雲林縣肉品市場股份有限公司112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	28	工作量或內容	招標相關資料收集	施工廠商遴選招標、發包與簽約	工程施工與購置設備	工程施工與年度驗收
		累計百分比	25	50	75	100
嘉義市肉品市場股份有限公司112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	5	工作量或內容	工程招標相關資料收集	設備（財物）/工程招標、發包與簽約	設備（財物）採購、工程施工	設備（財物）採購、工程施工與年度驗收
		累計百分比	25	50	75	100
臺南市肉品市場股份有限公司112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	2	工作量或內容	工程標案規劃評估，規劃設計前置作業	工程標案擴充，工程施工	設備（財物）採購、安裝試運轉，工程施工	工程施工與年度驗收
		累計百分比	25	50	75	100
高雄市岡山肉品市場112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	2	工作量或內容	計畫相關標案資料收集	規劃設計監造/設備（財物）/工程標案評估規劃	規劃設計監造/設備（財物）/工程招標、發包與	設備（財物）採購、安裝/工程施工與年度驗收

				審核	施工		
		累　計 百分比	25	50	75	100	
花蓮縣農產運銷股份有限公司112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程	3	工作量或內容	計畫相關標案資料收集	規劃設計監造/設備（財物）/工程標案評估規劃審核	規劃設計監造/設備（財物）/工程招標、發包與施工	設備（財物）採購、安裝/工程施工與年度驗收	
		累　計 百分比	25	50	75	100	
累計總進度	百分比		25.05	50	75	100	

（七）預期效益：

1. 可量化效益：

指標項目	單位	預期成果			
		110年度	111年度	本年度	113年度
成立畜產冷鏈專家輔導團隊協助肉品市場冷鏈升級	式	1	1	1	1
盤點肉品批發市場之冷鏈缺口	處	3	10	11	9
肉品市場冷鏈系統設施（備）升級輔導	處	3	10	11	13
肉品市場冷鏈系統設施（備）升級完成	處	1	7	11	11

2. 其他政策效益或不可量化效益：

(1)盤點畜產品需導入冷鏈系統之節點，以肉品批發市場附設之屠宰設備、預冷、分切、凍存至冷藏運輸為升級重點，並將結合其他計畫共同合作，以達到畜產品冷鏈不斷鏈之目標。

(2)完善全國肉品市場冷鏈系統之屠體處理、預冷、交易、運銷設施及移動冷藏物流櫃，讓肉品市場全冷鏈改善（設備升級、動線優化、肉品衛生管理），成為產業的關鍵力量與轉型推動力。

(3)肉品市場之冷鏈系統升級後，配合現代化肉品市場管理及設備升級，以有限空間創造最大產能，並加強維護肉品安全衛生，捍衛消費者食肉健康，促進產業永續發展。

七、計畫經費分類

（單位：千元）

經費類別	經常門	資本門	合計
補助費	6,024	1,076,078	1,082,102

核定本

八、預算細目

（一）預算總表

計畫名稱：建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫　　會計人員核章：

計畫編號：112救助調整-牧-05(11)　　單位：千元

預算科目代號	預算科目	行政院農業委員會			地方政府配合款	其他配合款	合計
		經常	資本	小計			
10-00	人事費	3,655	0	3,655	0	26	3,681
11-00	薪俸	2,996.79	0	2,996.79	0	26	3,022.79
12-00	保險	380.993	0	380.993	0	0	380.993
13-00	加班值班費	100.799	0	100.799	0	0	100.799
14-00	退休離職儲金	176.418	0	176.418	0	0	176.418
20-00	業務費	2,369	0	2,369	0	0	2,369
21-10	租金	250	0	250	0	0	250
23-00	按日按件計資酬金	247.5	0	247.5	0	0	247.5
25-00	物品	450.5	0	450.5	0	0	450.5
26-10	雜支	576	0	576	0	0	576
28-10	國內旅費	845	0	845	0	0	845
40-00	獎補助費	0	1,076,078	1,076,078	186,850	256,345	1,519,273
42-00	補助-資本門	0	1,076,078	1,076,078	186,850	256,345	1,519,273
	合計	6,024	1,076,078	1,082,102	186,850	256,371	1,525,323

SDS2023050810114466З
4 112/05/08 10:11:44

核定本

10. 臺南市政府農業局

單位：千元

預算科目代號	預算科目	行政院農業委員會			地方政府配合款	其他配合款	合計	說明
		經常	資本	小計				
20-00	業務費	50	0	50	0	0	50	
25-00	物品	10	0	10	0	0	10	辦理本計畫業務之消毒藥水、拋棄式隔離衣、口罩、手套、鞋套等相關物品10,000元。
26-10	雜支	20	0	20	0	0	20	辦理計畫所需之文具、紙張、會議餐點、印刷資料、電腦用耗材等費用 20,000元。
28-10	國內旅費	20	0	20	0	0	20	市府相關人員辦理計畫所需之差旅費20,000元。
40-00	獎補助費	0	20,741	20,741	0	8,890	29,631	
42-00	補助 資本門	0	20,741	20,741	0	臺南市肉品市場股份有限公司8,890千元。	29,631	補助臺南市肉品市場股份有限公司辦理112年冷鏈處理現代化相關設施（備）改善工程，包含更新屠宰第3、5線、更新2間預冷室、更新1間冷凍庫、更新第1、3、4、5線屠體運輸車銜接軌道裝置及更新第1、3、4、5線屠宰場牆面至地面R角工程等相關設施設備，總經費29,631千元整（農委會補助20,741千元、市場配合款8,890千元）（工程經費概算表詳如附件）（農委會補助基準1012）。
合計		50	20,741	20,791	0	8,890	29,681	

SDS20230508101144663O
4 112/05/08 10:11:44

核定本

附件 2. 申請書

肉品批發市場畜產品冷鏈設施(備)補助作業申請書

申請場名：臺南市肉品市場股份有限公司

計畫編號：

受理編號：

申請日期：112 年04 月13日

申請人	單位	臺南市肉品市場股份有限公司	電話	06-5835101
	姓名	楊清龍　　(簽章)	手機	0937-615671
	通訊地址	臺南市善化區昌隆里東勢寮 1-8 號		
	場域地點	臺南市善化區昌隆里東勢寮 1-8 號		
計畫內容概要	■基地總面積：49,290 平方公尺			
	■建物總面積：16,265.7 平方公尺			
	■建物型式材質： 鋼筋水泥結構建造			
	□設施補助規格及材質需求(請分別羅列)： 無。			
	■預申請設備型式(請分別羅列)： 1. 更新屠宰第 3 線及預冷室 1 間 2. 更新屠宰第 5 線、預冷室 1 間及冷凍庫 1 間 3. 更新第 1、3、4、5 線屠體運輸車銜接軌道裝置 4. 更新第 1、3、4、5 線屠宰場牆面至地面 R 角工程			
	□其它經營設施： 無。			
	■處理數量及種類：（以111年畜產行情資訊網為主） 111年拍賣毛豬 428,545頭；111年屠宰毛豬 368,615頭			
	■生產規模：豬肉 37,599 噸/年			

SDS20230508101144663O
4 112/05/08 10:11:44