白河	312	1.002	26,203	4
安南	4,308	13.840	199,118	183
北區	2,056	6.605	126,068	171
永康	4,634	14.887	234,130	319
北門	100	0.321	10,183	0
學甲	355	1.140	24,749	6
將軍	209	0.671	18,618	2
佳里	937	3.010	58,063	29
西港	431	1.385	24,713	5
七股	271	0.871	21,439	1
下營	281	0.903	22,635	5
六甲	259	0.832	21,342	11
官田	314	1.009	20,849	10
麻豆	611	1.963	42,933	43
安定	553	1.777	29,904	27
善化	1,365	4.385	51,842	79
新市	854	2.744	37,482	49
大內	95	0.305	8,847	2
山上	117	0.376	6,976	0
新化	705	2.265	42,467	27
楠西	84	0.270	8,870	0
玉井	156	0.501	13,118	4
南化	112	0.360	8,114	0
左鎮	31	0.100	4,366	0
仁德	1,366	4.388	76,896	55
歸仁	1,281	4.115	68,044	62
關廟	545	1.751	33,424	19
龍崎	26	0.084	3,601	0
安平	1,179	3.788	68,025	67
中西	1,048	3.367	77,408	62
東區	2,496	8.019	180,511	217
南區	1,774	5.699	121,035	85
合計	31,128	100	1,852,997	1,644

二、實施範圍(例如：針對布點的鄉鎮市區做整體規劃說明)：

(一)社區公共托育家園

社區公共托育家園設置規劃將多方面考量，除參考地區居家托育人員人數及托嬰中心家數、閒置空間等相關資源取得難易度、成本效益高低，另需將城鄉差距納入綜合評量，亦即滿足人口較多之區域之服務需求外，仍需兼顧偏鄉及人口稀少地區之隱性需求。

初期以 0-3 歲人口數超過 300 人之行政區優先考量規劃，並評估本市各區閒置空間環境，截至 111 年 12 月共設置 13 處公托家園，其中針對人口密集區及托育需求高之區域，已完成設置東區 2 處、永康區 2 處、安南及安平區 1 處公共托育家園，讓民眾除了居家托育及托嬰中心外，在托育政策上多了社區公共托育家園的選擇。

(二)公設民營托嬰中心：

安平區 111 年 12 月 0-3 歲未滿幼兒人數為 1,179 人(佔全市未滿 3 歲人口 3.78%)，且為本市行政區，考量本府目前於安平區只設置 1 處社區公共托育家園，收托 12 名幼兒。惟考量就業人口及托育需求，目前托育人員及私立托嬰中心數仍無法滿足多數家長收托需求，評估安平區仍有建置公托需求。

而中西區及北區亦屬本市人口密集的都會型區域，北區 0-3 歲未滿幼兒人數為 2,056 人(佔全市未滿 3 歲人口 6.61%)，轄區內私立托嬰中心共計 11 家(核准收托 102 人)，依據本市送托嬰中心或居家照顧比例推估本區需求數為 349 人(2,056*17.24%=349)，顯示北區仍有設置公設民營托嬰中心之需求。

另依本市戶政資料顯示，中西區 111 年 12 月 0-3 歲未滿幼兒人數為 1,048 人(佔全市未滿 3 歲人口 3.37%)，0 至 5 歲人口為 2,699 人，私立托嬰中心為 1 家(核准收托 18 人)，托育資源仍顯不足。考量本市尚未於中西區設置公托資源，爰搭配本市西湖里多功能場館規劃於 1 樓設置公設

民營托嬰中心並於2樓設置親子悠遊館，積極廣設友善托育設施，擴大公共托育量能，減輕家長負擔。

貳、計畫目標

一、目標說明

臺南市政府戮力建置完善的服務網絡，以普及社區式照顧與基層保護網為施政目標，並及於非城市化民眾需求。本市主要托育方式仍以居家或社區托育為主，多數是由無酬的親屬照顧，此種情形在非城市化地區則是特別普遍。

而且家庭照顧的內涵亦轉趨祖父母照顧者變多，隔代教養與照顧者的健康及負荷值得關注。本市規劃托育服務考量區域平衡，以期城市及非城市化的托育設施得以均衡發展。透過普遍設置提供在地的服務，促進服務可近性。

（一）分階段設置社區公共托育家園：107至111年逐年設置，目前設置共13處，每處可同時收托12名幼兒，以照顧到托育服務資源不足之地區民眾。

(二)設置公設民營托嬰中心：110 年針對服務需求高的都會型區域-北區及新市區，並於 111 年完成設置 2 處公設民營托嬰中心，每處場地空間約可收托 32-48 名兒童。112-113 年預計再增設安平區、北區(區政)、中西區西湖、善化區蓮潭里(前瞻核定補助)、安南區(前瞻核定補助)、北區成德(前瞻核定補助)及白河區等公設民營托嬰中心。另針對幼兒人口比例較高之區域，本市亦規劃搭配社會住宅新建，將於 114-115 年於永康區新建 2 處、南區 1 處及仁德區 1 處公設民營托嬰中心，解決亟待送托之家長需求。

（三）拓展親子悠遊館(托育資源中心)：目前設置12處親子悠遊館，另112年到113年規劃於北區、安南區、永康區及中西區設置親子悠遊館，減少民眾跨區使用，舟車勞頓的困境。

二、達成目標之限制

本市目前托育服務提供多於人口密集之處，偏鄉地區人口少且分散，加上本市幅員廣大，難以顧及到偏遠地區民眾之托育需求。無論是公共家園及

托育資源中心、仍有場地協調之困難，如未能爭取到足額經費，則福利服務規劃將僅是紙上談兵而無法實行。

三、績效指標、衡量標準及分年度目標

表 1. 工作指標及目標值

工作項目	單位	現況值	目標值	
			第 4 期	合計
		111 年	112-113 年	
公設民營托嬰中心	處	2	7	8

表 2. 效益指標及目標值

工作項目	單位	現況值	目標值	
			第四期	合 計
		111 年	112-113 年	
公設民營托嬰中心				
(一)布建數	處	2	7	8
(二)受益人數	人	80	396	416

參、執行方法

（一）公設民營托嬰中心

1、主要工作項目

透過開辦公設民營托嬰中心，服務臺南地區有托育需求之民眾，並提供高品質、近便性及平價之托育服務。

2、工作指標

工作項目	單位	現況值	目標值	
		111 年	第 3 期 112-113 年	合計
公設民營托嬰中心	處	2	7(本次申請 3 處)	8

3、績效指標

工作項目	單位	現況值	目標值	
		111 年	第 3 期 112-113 年	合 計
公設民營托嬰中心服務案量	人	80	336	416

4、詳述服務據點分年執行項目與進度

年度	項目與進度
112	安平區公設民營托嬰中心規劃設計及室內裝修工程。
113	安平區公設民營托嬰中心營運。
111	北區區政大樓公設民營托嬰中心規劃設計(已完成)。
112-113	1、 北區區政大樓公設民營托嬰中心新建工程發包。 2、 北區區政大樓公設民營托嬰中心新建工程完工。
112 年1-8 月	中西區西湖里公設民營托嬰中心及托育資源中心(親子悠遊館)，辦理都市計畫變更。
112 年8 月-113 年2 月	中西區西湖里公設民營托嬰中心及托育資源中心(親子悠遊館)規劃設計完成。
113-114	1、中西區西湖里公設民營托嬰中心及托育資源中心(親子悠遊館)新建工程發包。 2、中西區西湖里公設民營托嬰中心及托育資源中心(親子悠遊館)新建工程完工。

5、計畫內容

開辦安平區公設民營托嬰中心、新建北區區政大樓公設民營托嬰中心及新建中西區西湖里公設民營托嬰中心及托育資源中心(親子悠遊館)，提供有善育兒空間設施，優質化本市托育環境及服務。

工作項目	A：改建 B：修繕	地址			樓層	面積(m^2)	服務內容	現況		未來	
		市(區鄉鎮)	村(里)	路(街)段巷(弄)號樓				年均服務人數	空間規劃	年均服務人數	空間規劃
臺南市安平區公設民營托嬰中心	B	安平區		中華西路二段315號	1	177.41	托育服務	0		36	活動區、睡眠區、調奶台、沐浴台、廁所、保健區、廚房
臺南市北區公設民營托嬰中心	A	北區		北大路政元段773-1	1	300.47	托育服務	0		60	活動區、睡眠區、調奶台、沐浴台、廁所、保健區、廚房
臺南市中西區公設民營托嬰中心	A	中西區		湖光路842	1	500	托育服務	0		60	活動區、睡眠區、調奶台、沐浴台、廁所、保健區、廚房
臺南市中西區托育資源中心(親子悠遊館)	A	中西區		湖光路842	2	500	親子服務	0		3,000	活動區、圖書室、廁所

6、計畫時程與主辦單位

（1）時程：112 年-113 年

（2）主辦單位：臺南市政府社會局

7、經費概算與來源

單位(新臺幣):元

工作項目	內容(含項目、單位、數量、單價等)	預算數	自籌金額	申請補助金額	備註
臺南市安平區公設民營托嬰中心	開辦費(包含裝潢費、設 計監造、簽證費、規費及設施設備費等)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	增設
臺南市北區區政大樓公設民營托嬰中心	規劃設計費(4,619,345*5%)及新建費(90.892 坪*185,312 元)	17,074,345	2,561,345	14,513,000	新建
臺南市中西區西湖里公設民營托嬰中心	新建費(151.21 坪*185,312 元)	28,021,027	4,204,027	23,817,000	新建
臺南市中西區西湖里托育資源中心(親子悠遊館)	新建費(151.21 坪*185,312 元)	28,021,027	4,204,027	23,817,000	新建

8、預期效益

（1）直接效益

①每處收托 36-60 名幼兒不等，使家長得以平價費用就近送托。

②增加托育人員收托率，使其有穩定收入。

③活化閒置空間。

(2)間接效益(例如促進就業機會人數)

①使家長可以安心回歸職場工作，促進就業。

②提升社區托育品質。

9、 新建案工程分期撥款表、營運計畫及工程管制機制

（1）北區區政大樓公設民營托嬰中心分期撥款表

年/月	工作摘要	累計進度%	撥款金額%
111.1	委託設計監造技術服務	7%	-
111.1-111.3	基本設計報告 、審查	15%	-
111.4-111.7	細部設計報告、審查	20%	-
111.8-112.2	工程招標	25%	-
112.3-112.5	工程發包	30%	30%
112.6-112.7	建照申辦	35%	-
112.8-114.7	施工 (700 天)	45%	-
114.8	竣工	90%	-
114.9-114.10	初驗、複驗	95%	-
114.11 月	結算	100%	100%
114.12 月	結案		

（2）中西區西湖里公設民營托嬰中心及托資中心分期撥款表

年/月	工作摘要	累計進度%	撥款金額%
112.1-112.8	都市計畫變更	7%	-
112.6-112.8	委託設計監造技術服務		
112.8-112.10	基本設計報告 、審查	15%	-
112.11-113.1	細部設計報告、審查	20%	-
113.2-113.4	工程招標	25%	-
113.6	工程發包	30%	30%
113.6-113.7	建照申辦	35%	-
113.7-115.3	施工 (600 天)	45%	-
115.4	竣工	90%	-

115.5-115.6	初驗、複驗	95%	-
115.7	結算	100%	100%
115.8	結案		

肆、財務計畫

一、公設民營托嬰中心

採招標委託單位辦理，補助每個單位開辦費、行政管理費、充實設施設備更新及修繕費等，單位使用前開補助款項執行運作業務，並自負盈虧。

二、托育資源中心(親子悠遊館)

透過申請前瞻計畫經費挹注，辦理新建，新建完成後之營運作需費用由本府自行負擔。

單位(新臺幣):千元

具體目標	經費來源	第 4 期 112-113 年
一、公設民營托嬰中心	中央	41,330
	地方	8,765
	合計	50,095
二、托育資源中心(親子悠遊館)	中央	23,817
	地方	4,204
	合計	28,021

伍、預期效益

一、打造友善優質托育環境，確保兒童照顧品質

規劃以兒童為優先與重視家庭價值的友善托育政策，打造優質的托育環境並協助家庭排除育兒過程中的困難與障礙，兼顧家庭與就業，同時為我國兒童人口數量與品質的提升，奠定良好基礎。

二、提供平價收費價格，實質減輕家庭負擔

提供平價托育費用，配合就業者家庭托育費用補助金額，讓家長實質受益。

三、社福廣布、安全網住

提供社區更主動、整合、支持性之脆弱家庭個案服務窗口，協助進入服務資源系統，落實弱勢家庭個案服務；提供多元的服務空間，增加中心服務的友善性與去標籤化，培養社區大眾接受中心服務的習慣性與信任感。強化社會資源網絡之建置及培力，結合社區及民間力量，共同支持社區中之家庭及個人。

陸、管考機制

本計畫將使用階層式管理，追縱計畫進行成效，由分項計畫主持人對總計畫主持人及管考委員會負責，各分項計畫執行者對該主持人負責。評估期間分為：月、季、年評估。評估重點大略如下：

一、月：計畫實際執行進度，如：規劃設計、工程發包、施工進度等實際程序。

二、季：評估分項計畫的執行成效是否如預期目標進行。

三、年：評估各分項計畫與整體目標的銜接是否緊密。

四、評估指標：依本計畫內容各項績效指標進度為指標。將以量化資料、質化資料與詳細報告進行本計劃執行管控，務求計劃能如期完成。

五、為使計畫如期執行，本府將成立「計畫管考小組」由府層級長官擔任召集人，社會局長擔任副召集人，社會局副局長擔任執行秘書，各相關局處主管擔任委員並依需要聘請外部專家學者，提供諮詢與建議事宜。

（一）「計畫管考小組」並負責追縱本計畫進行成效，依各分項計畫執行單位所提報的執行資料，針對計畫中所擬定的工作重點，對應成效指標，進行指標量化與質化的檢視與考核，開會時並請各分項計畫主持人及相關單位列席。

（二）另為確保本計畫之執行率之控管，於「計畫管考小組」設「進度管控組」「經費管控組」「績效管控組」其任務如下。

1、進度管控組