臺南政府工務局

辦理「鹽水月津港公園新建公廁」里民交流會

簽到表

會勘時間	民國114年3月4日（二） 下午2時00分	會勘地點	鹽水月津港
主持人	黃千如		

	單位或人員	職稱	簽名 （請以正楷書寫）	連絡電話
1	臺南市政府工務局 公園管理科		黃千如	
2	臺南市鹽水區公所	區長 課長		09
3	臺南市鹽水區橋南里 里民與參觀民眾			09
4	橋南里里長		陳某武	
5	陳			
6	顏			
7	郭			

圖 11 民眾參予(簽到表)

四、 工程進度控管表

縣市別	工程名稱	管控期程(寫法：年(民國)/月/日)																								經費支用			工程決標金額(單位：元)	工程變更情形(填寫變更文號)	相關聯絡電話		
		補助款、配合款入或預納算付墊		設計上網招標		監造發包		契約設計天數(日曆天)	完成委託設計		工程上網公告		標案管理編號	工程開標		工程決標		工程簽約		工程開工		工程進度(%)			竣工		驗收		核定金額(單位：元)						
		預定	實際	預定	實際	預定	實際		預定	實際	預定	實際		預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	契約工期(日曆天)	預定進度	實際進度	預定	實際	預定	實際	中央補助款	地方配合款	合計			承辦單位(填寫單位及人聯絡電話)	監造廠商(請填寫廠商聯絡人電話)	承包廠商(請填寫廠商聯絡人電話)
台南市	鹽水月津港公園公共廁所新建工程	114/09/30		114/10/15		114/10/31			114/11/30		114/12/15			114/12/31		114/12/15		115/01/15		115/02/28					115/10/01		115/10/31						單位：臺南市政府工務局 聯繫人：黃千如 聯絡電話：06637449	廠商： 聯繫人： 聯絡電話：	廠商： 聯繫人： 聯絡電話：

***請針對有顏色之格子進行填寫**

***預定日期填寫格式**：年（民國）/月/日（請勿僅填寫年及月）

***核定金額**：請依照對應核定計畫書公廁進行加總，並單位為元

***承辦單位**：請確實填寫承辦單位、聯繫人及聯絡電話

***請以符合補助原則之期程進行工程進度規劃**

五、 特色公廁補助計畫補助各月請款分配表(向本部請款時間)

類別	月份/年份	1月份		2月份		3月份		4月份		5月份		6月份		7月份	
單月分配表	114年	中央補助款	地方配合款	中央補助款	地方配合款	中央補助款	地方配合款	中央補助款	地方配合款	中央補助款	地方配合款	中央補助款	地方配合款	中央補助款	地方配合款
	資本門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

類別	月份/年份	8月份		9月份		10月份		11月份		12月份		合計	
單月分配表	114年	中央補助款	地方配合款	中央補助款	地方配合款	中央補助款	地方配合款	中央補助款	地方配合款	中央補助款	地方配合款	中央補助款	地方配合款
	資本門							設計624,127	設計219,289			624,127	219,289

六、 特色公廁工程改善補助財務計畫檢核基礎表

（採納入預算，配合款包含環保局、臺南市政府工務局）

※財務計畫檢核基礎：

設計經費 84 萬 3,416 元，
中央補助 62 萬 4,127 元，本機關配合款 21 萬 9,289 元

114-115 年度計畫設計經費分配如下：

年度別	中央補助款	本機關配合款	本機關自籌款	小計
114 年度	62 萬 4,127 元	21 萬 9,289 元	萬 元	84 萬 3,416 元

上開補助款及配合款將依各年度分配經費確實編列於本機關預算內，並開立納

七、 特色公廁補助計畫公共工程生態檢核自評表彙整總表

縣市別	計畫名稱	自評表是否提供	是否需填寫設計及施工階段公共工程生態檢核自評表
臺南市	鹽水區月津港公園公共廁所新建工程	是	否

特色公廁補助計畫公共工程生態檢核自評表

工程基本資料	計畫及工程名稱	鹽水區月津港公園公共廁所新建工程		
	主辦機關	臺南市政府工務局	設計單位	
	監造廠商		營造廠商	
	基地位置（若涉及多處，請一一詳列）	地點：臺南市鹽水區月津段 341 號 （TWD97 坐標: E:175162.844 N:2579603.099）	工程預算（千元）	16,561
	工程目的	提供遊憩民眾優質的如廁環境		
	工程類型	□公廁修繕 □公廁整建（既有公廁改建工程涉及建照申請之工程） ■公廁新建（從無到有新蓋之公廁工程）		
	工程概要	● 公廁地點：臺南市鹽水區月津段 341 號 ● 公廁座數： ✓ 男廁：__座 ✓ 女廁：1 座 ✓ 無障礙廁所：_1_座 ✓ 性別友善廁所：1 座 ✓ 親子廁所：__座 ✓ 混合廁：__座		
	預期效益	改善民眾公廁使用體驗		
階段	**檢核項目**	**評估內容**	**檢核事項**	
工程計畫核定階段	一、基地屬性	公廁工程基地是否位於建物內	□既有建物內公廁（若屬性為此項，則無需往下填寫） ■戶外獨棟公廁（若屬性為此項，請勾選下列選項） ■公廁位於已開發地區 □公廁位於尚未開發地區	
	二、生態資料蒐集調查	地理位置	區位：□法定自然保護區；■一般區 （法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要濕地、海岸保護區…等。若勾選法定自然保護區，請務必填寫設計及施工階段公共工程生態檢核自評表）	
		關注物種及重要棲地	1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？（若為一般區之公園仍請注意是否有樹根侵蝕公廁之問題） □是（若勾選此項，請說明相關原因，並填寫設計及施工階段公共工程生態檢核自評表） ■否 2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統? □是（若勾選此項，請說明相關原因，並填寫設計及施工階段公共工程生態檢核自評表） ■否	

八、臺南縣（市）影響「特色公廁推動計畫」特色公廁補助案件施作前置工程調查表(以工程為單位填報)

縣市別	計畫名稱	受補助單位	地點	預估工期(日曆天)	是否因其他工程影響開工(如耐震補強、介面重複等)(請填寫是、否)	影響工程名稱	影響工程預計完成日期(本署申請案可開始施作日期)
臺南市	鹽水區月津港公園公共廁所新建工程	工務局	臺南市鹽水區	240	否	否	-

主辦單位承辦人簽章：　　主辦單位科室長官簽章：　　主辦單位首長簽章：

第4屆 第6次定期會 決議案 4077

九、 臺南縣（市）「特色公廁推動計畫」清潔維護承諾表

填表日期:

受補助單位	計畫名稱	地點	後續維護管理單位/承辦人/聯繫電話/電子郵件	維護方式(委辦清掃人力、自行清掃)	每日清掃頻率(平日離峰尖峰/假日離峰尖峰)	預計編列維護經費(元)	其他(其他後續維護承諾事項)
臺南市政府工務局	鹽水區月津港公園公共廁所新建工程	臺南市鹽水區	臺南市政府工務局	委辦清掃人力	平日:上午9-下午5時 假日:上午9-下午5時	清潔維護 15萬/年 智慧系統維護費 30萬/年	委辦

主辦單位承辦人簽章　　主辦科室長官簽章：　　主辦單位首長簽章：

※備註：
1.為維持特優級，請以補助地點為單位進行清潔維護管理填報
2.針對自行清掃者，請於備註說明清掃單位

附錄一(工程預算)

臺南市政府
詳細價目表[總表]

工程名稱	臺南市鹽水區月津港公園公共廁所新建工程	會計科目		
施工地點	臺南市鹽水區	工程編號		
項次	工作項目		金額(元)	
壹	發包工程費			備註
一	假設工程		1,266,500	
二	結構工程		2,832,230	
三	裝修工程		1,933,134	
四	水電工程		1,556,000	
五	智慧監控系統		3,537,200	
六	太陽儲能單元		2,560,000	
七	職業安全衛生管理費(約壹.一~六項*1%)		138,851	
八	品質管制相關費用(約壹.一~六項*1.2%)		164,221	
九	交通維持費(約壹.一~六項*2%)		273,701	
十	道路洗掃費(約壹.一~六項*0.5%)		68,425	
十一	包商利潤、管理及保險費(約壹.一~六項*8%)		1,094,805	保險費54740元
十二	營業稅(壹.一~十一*5%)		771,153	
	小計		16,194,220	
貳	非發包工程費			
一	空氣污染防制費(約壹.一~十一項*0.28%)		43,185	
二	材料試驗費		14,925	
三	業主或監造單位抽驗費		8,000	
四	設計服務費用		843,416	
五	監造服務費用		659,365	
五	工程管理費		305,525	
	總價(總計)		18,063,636	